

K'BIO — Polyclinique Nassib
Groupe : Communs

Salle d'attente R+1 — Salle d'attente R+1

Code local

Charge au sol (daN/m2) : 250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	

UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Murs		Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique		Main- courante	
Initiative concepteur		Autre:	

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Etanches à l'air	
Hauteur utilise sous faux-plafond mini :		2.7	

Portes									
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occulus		Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occulus		Coulissante	Auto
Peinture		Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs			
Confidentialité		Dimension occulus :				Hauteur protection : 1,00m			
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure	

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi		Température	
Local refroidi		Hiver	Été
Local chauffé		22	24
Extraction renforcé			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Éclairage naturel	
Obligatoire	Second jour toléré
Souhaité	
A proscrire	

Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)	
Ouvrable	Fixe
Oscillo-battant	
Couissant	
Limiteur d'ouverture	
Autre :	

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Meubles menuisés	
Placard mural	Meuble kitchenette
Rayonnage	Banque/comptoir
Plan de travail	Tablette
Paillasse sèche	Meuble haut
Paillasse humide	Meuble bas

Niveau éclairement		
	SA	VV
Normal		
Poste travail		
Lecture / Soins		

Type éclairage	
Plafonnier	Fréquence d'utilisation
Applique	Allumage prolongé
Veilleuse	On / Off fréquents
Localisé	Type :
Autre	Type :

Electricité cou

ATT-R1

6

4

	Bras	Mur	GTL
PC 16A normale			
PC 16A ondulée			
PC 20A normale			
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)			
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)			
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)			
RJ45			
Appel infirmière			
Interphone / Visiophone entrée du service			
Vidéosurveillance			
Radiateur d'appoint / Sèche serviette			
Monitoring			
Autres alarmes			
Alimentation spécifique			

Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène				
Vide				
Air médical 3,5 bars				
Protoxyde d'azote				

Surface

Surface utile (m2)

34

Hauteur libre mini (m)

2.7

Piomberie sanitaire	A la charge	
	Qté	de :
Linéaire de paillasse		
Nb bacs par paillasse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Évier		
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche		
Siège de douche clipsable		
WC suspendu		
Siphon de sol		
Baignoire à hauteur variable		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Fontaine à eau		
Robinet puisage		
Auge chirurgicale		
Attentes spécifiques		
Barres de relevage		
Autres :		

Observations / équipements compris dans l'opération

