

K'BIO — Polyclinique Nassib Groupe : Consultations	Bureau CS 3 — Consultation	Code local
--	-----------------------------------	------------

Charge au sol (daN/m2) :	250
--------------------------	------------

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Murs		Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Initiative concepteur		Autre:	

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Etanches à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2.7	

Portes							
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus	
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus	
Peinture		Stratifiée		Ouverture sans contact			
Confidentialité							
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)	Serrure

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi		Température	
Local refroidi		Hiver	
Local chauffé		22	24
Extraction renforcé			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Éclairage naturel	
Obligatoire	
Souhaité	
A proscrire	
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)	
Ouvrable	
Oscillo-battant	
Couissant	
Limiteur d'ouverture	
Autre :	

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	
Solaire intérieur	
Motorisation	
Type :	

Meubles menuisés	
Placard mural	
Rayonnage	
Plan de travail	
Paillasse sèche	
Paillasse humide	
Meuble kitchenette	
Banque/comptoir	
Tablette	
Meuble haut	
Meuble bas	

Niveau éclairement		SA	VV	Détecteur
Normal				
Poste travail				
Lecture / Soins				
Type éclairage				
Plafonnier		Fréquence d'utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

Electricité cou		Bras	Mur	GTL	
PC 16A normale					
PC 16A ondulée					
PC 20A normale					
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)					
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)					
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)					
RJ45					
Appel infirmière					
Interphone / Visiophone entrée du service					
Vidéosurveillance					
Radiateur d'appoint / Sèche serviette					
Monitoring					
Autres alarmes					
Alimentation spécifique					
Fluides médicaux		Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène					
Vide					
Air médical 3,5 bars					
Protoxyde d'azote					

Surface	
Surface utile (m2)	16
Hauteur libre mini (m)	2.7

Plomberie sanitaire		A la charge	
	Qté	de :	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Évier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche			
Siège de douche clipsable			
WC suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à hauteur variable			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Robinet puisage			
Auge chirurgicale			
Attentes spécifiques			
Barres de relevage			
Autres :			

Observations / équipements compris dans l'opération	

