

K'BIO — Polyclinique Nassib
Groupe : Maternité

Chambre maternité 12 — Chambre maternité

Code local

Charge au sol (daN/m2) : 250

Sois

Caractéristiques

Sol souple

Antistatique

Carrelage

Peinture/Résine

Autre :

UPEC

Plinthes

U4P3E3C3

Standard (Bois/Carrelage)

U4P3E2C2

Relevé sol en plinthe

U3P3E3C3

Plinthe à gorge

U3P3E2C2

Eclairage naturel

Obligatoire

Souhaité

A proscrire

Second jour toléré

Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)

Ouvrable

Oscillo-battant

Couissant

Limiteur d'ouverture

Autre :

Fixe

Murs

Protection murales

Peinture

Faïence

Toile de verre + peinture

Revêtement plastique

Initiative concepteur

Protection 1,20m

Lisse basse

Lisse haute

Main- courante

Autre:

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion

Anti-intrusion

Noir complet

Solaire extérieur

Solaire intérieur

Motorisation

Type :

Plafonds

Caractéristiques

Peinture

Démontable

Plaque de plâtre

Hauteur utilise sous faux-plafond mini :

Lessivable

Acoustique

Etanches à l'air

2.7

Meubles menuisés

Placard mural

Rayonnage

Plan de travail

Paillasse sèche

Paillasse humide

Meuble kitchenette

Banque/comptoir

Tablette

Meuble haut

Meuble bas

Portes

Vers local :

Vers local :

Peinture

Confidentialité

Larg :

Larg :

Libre

Pleine

Pleine

Stratifiée

Vitrée

Vitrée

Ouverture sans contact

Occulus

Occulus

Coulissante

Coulissante

Auto

Auto

Dimension occulus :

Hauteur protection :

1,00m

Contrôle d'accès :

Libre

Contrôlé

Type (mécanique, badge, serrure, ...)

Serrure

Chauffage / ventilation / climatisation

Local rafraîchi

Local refroidi

Local chauffé

Extraction renforcé

Rejet d'air spécifique

Gestion de la pression

Spécificités :

Température

Hiver

22

Été

24

Niveau éclairement

SA

VV

Détecteur

Normal

Poste travail

Lecture / Soins

Type éclairage

Plafonnier

Applique

Veilleuse

Localisé

Autre

Fréquence d'utilisation

Allumage prolongé

On / Off fréquents

Type :

Type :

Electricité cou

PC 16A normale

PC 16A ondulée

PC 20A normale

Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)

Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)

Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)

RJ45

Appel infirmière

Interphone / Visiophone entrée du service

Vidéosurveillance

Radiateur d'appoint / Sèche serviette

Monitoring

Autres alarmes

Alimentation spécifique

Fluides médicaux

Oxygène

Vide

Air médical 3,5 bars

Protoxyde d'azote

MAT-12

2

4

1

3

Bras

Mur

GTL

Qté totale

Bras

Mur

GTL

1

1

1

1

Surface

Surface utile (m2)

18

Hauteur libre mini (m)

2.7

Piomberie sanitaire

A la charge

Qté

de :

Linéaire de paillasse

Nb bacs par paillasse

Lavabo

Lave mains

Vasque + plan vasque

Évier

Vidoir

Bac à laver (EF+ECS)

Douche

Siège de douche clipsable

WC suspendu

Siphon de sol

Baignoire à hauteur variable

Lave bassin

Poste de désinfection

Fontaine à eau

Robinet puisage

Auge chirurgicale

Attentes spécifiques

Barres de relevage

Autres :

Observations / équipements compris dans l'opération

