

K'BIO — Polyclinique Nassib
Groupe : Maternité

Chambre maternité 14 — Chambre maternité

Code local

Charge au sol (daN/m2) : 250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	

UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Murs		Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique		Main-courante	
Initiative concepteur		Autre:	

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Etanches à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2.7	

Portes									
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Coulissante	Auto
Peinture		Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs			
Confidentialité		Dimension occlus :				Hauteur protection : 1,00m			
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure	

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi		Température	
Local refroidi		Hiver	Été
Local chauffé		22	24
Extraction renforcé			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Éclairage naturel	
Obligatoire	Second jour toléré
Souhaité	
A proscrire	

Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)	
Ouvrable	Fixe
Oscillo-battant	
Coulissant	
Limiteur d'ouverture	
Autre :	

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Meubles menuisés	
Placard mural	Meuble kitchenette
Rayonnage	Banque/comptoir
Plan de travail	Tablette
Paillasse sèche	Meuble haut
Paillasse humide	Meuble bas

Niveau éclairement		
	SA	VV
Normal		
Poste travail		
Lecture / Soins		

Type éclairage	
Plafonnier	Fréquence d'utilisation
Applique	Allumage prolongé
Veilleuse	On / Off fréquents
Localisé	Type :
Autre	Type :

Electricité cou

MAT-14

	Bras	Mur	GTL
PC 16A normale	2		
PC 16A ondulée	4		
PC 20A normale			
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)	1		
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)			
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)			
RJ45	3		
Appel infirmière			
Interphone / Visiophone entrée du service			
Vidéosurveillance			
Radiateur d'appoint / Sèche serviette			
Monitoring			
Autres alarmes			
Alimentation spécifique			

Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène	1		1	
Vide	1		1	
Air médical 3,5 bars				
Protoxyde d'azote				

Surface	
Surface utile (m2)	18
Hauteur libre mini (m)	2.7

Plomberie sanitaire		A la charge	
	Qté	de :	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Évier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche			
Siège de douche clipsable			
WC suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à hauteur variable			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Robinet puisage			
Auge chirurgicale			
Attentes spécifiques			
Barres de relevage			
Autres :			

Observations / équipements compris dans l'opération

