

K'BIO — Polyclinique Nassib
Groupe : Maternité

Salle travail 3 — Salle d'accouchement

Code local

Charge au sol (daN/m2) : 250

Sois

Caractéristiques

Sol souple

Antistatique

Carrelage

Antidérapant

Peinture/Résine

Lavage fréquent

Autre :

Charge roulante

UPEC

Plinthes

U4P3E3C3

Standard (Bois/Carrelage)

U4P3E2C2

Relevé sol en plinthe

U3P3E3C3

Plinthe à gorge

U3P3E2C2

Éclairage naturel

Obligatoire

Second jour toléré

Souhaité

A proscrire

Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)

Ouvrable

Fixe

Oscillo-battant

Couissant

Limiteur d'ouverture

Autre :

Murs

Protection murales

Peinture

Protection 1,20m

Faïence

Lisse basse

Toile de verre + peinture

Lisse haute

Revêtement plastique

Main- courante

Initiative concepteur

Autre:

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion

Anti-intrusion

Noir complet

Solaire extérieur

Solaire intérieur

Motorisation

Type :

Plafonds

Caractéristiques

Peinture

Lessivable

Démontable

Acoustique

Plaque de plâtre

Etanches à l'air

Hauteur utilise sous faux-plafond mini :

2.9

Meubles menuisés

Placard mural

Meuble kitchenette

Rayonnage

Banque/comptoir

Plan de travail

Tablette

Paillasse sèche

Meuble haut

Paillasse humide

Meuble bas

Portes

Vers local :

Larg :

Pleine

Vitrée

Occulus

Coulissante

Auto

Vers local :

Larg :

Pleine

Vitrée

Occulus

Coulissante

Auto

Peinture

Stratifiée

Ouverture sans contact

Protection chocs

Confidentialité

Dimension occulus :

Hauteur protection :

1,00m

Contrôle d'accès :

Libre

Contrôlé

Type (mécanique, badge, serrure, ...)

Serrure

Chauffage / ventilation / climatisation

Local rafraîchi

Local refroidi

Local chauffé

Extraction renforcé

Rejet d'air spécifique

Gestion de la pression

Spécificités :

Température

Hiver

22

Été

22

Niveau éclairement

SA

VV

Détecteur

Normal

Poste travail

Lecture / Soins

Type éclairage

Plafonnier

Fréquence d'utilisation

Applique

Allumage prolongé

Veilleuse

On / Off fréquents

Localisé

Type :

Autre

Type :

Electricité cou

PC 16A normale

PC 16A ondulée

PC 20A normale

Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)

Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)

Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)

RJ45

Appel infirmière

Interphone / Visiophone entrée du service

Vidéosurveillance

Radiateur d'appoint / Sèche serviette

Monitoring

Autres alarmes

Alimentation spécifique

Fluides médicaux

Oxygène

Vide

Air médical 3,5 bars

Protoxyde d'azote

TRV-03

8

1

Qté totale

Bras

Mur

GTL

Plomberie sanitaire

A la charge

Qté

de :

Linéaire de paillasse

Nb bacs par paillasse

Lavabo

Lave mains

Vasque + plan vasque

Évier

Vidoir

Bac à laver (EF+ECS)

Douche

Siège de douche clipsable

WC suspendu

Siphon de sol

Baignoire à hauteur variable

Lave bassin

Poste de désinfection

Fontaine à eau

Robinet puisage

Auge chirurgicale

Attentes spécifiques

Barres de relevage

Autres :

Surface

Surface utile (m2)

20

Hauteur libre mini (m)

2.9

Observations / équipements compris dans l'opération